

## PROTOKÓŁ POKONTROLNY

z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Lubrza

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Urząd Gminy w Lubrzy

2. Kontrolę przeprowadzili członkowie Komisji Rewizyjnej obecni na posiedzeniu w dniu 6 września 2012r.

3. Czynności kontrolne rozpoczęto i zakończono w dniu 6 września 2012r.

4. Przedmiot i zakres czasowy kontroli.

### **Kontrola realizacji zadań gospodarczych w sołectwach.**

Komisja określiła okres objęty kontrolą na: od 01.01.2012r. do dnia kontroli.

Kryteria kontroli wg statutu Gminy Lubrza: legalność, gospodarność, rzetelność i celowość.

5. Urzędem Gminy w Lubrzy kieruje mgr Mariusz Kozaczek – Wójt Gminy Lubrza.

Wyjaśnień udzielały także : mgr Maria Mikołajów – Skarbnik Gminy oraz mgr

Wioleta Szopian – Stopińska - Kierownik Referatu Inwestycji w Urzędzie Gminy w Lubrzy.

6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych.

Radny Stanisław Aleksandrowicz poprosił o przedstawienie sprawy budowy zatoczki przy Zespole Publicznych Szkół w Lubrzy.

Kierownik Referatu Inwestycji wyjaśniła, że w trakcie wykonywania zadania okazało się, że celowym byłoby wydłużenie zatoczki o 5mb po to, aby zmieściły się 2 autobusy, wydłużenie chodnika, aby wzdłuż całego ogrodzenia był chodnik wykonany w nowej technologii. Doszła też kwestia poszerzenia chodnika do szer.1,5mb, gdyż na poprzedniej szerokości nie mieścił się nawet wózek inwalidzki.

Podana została informacja, że odstąpiono od realizacji w 2012r. zadania polegającego na budowie kanalizacji burzowej przy ulicy Szkolnej.

Radny S. Aleksandrowicz zwrócił uwagę, że został postawiony w trudnej sytuacji wobec mieszkańców, gdyż nie wiedząc o zmianie planów zapewniał, że zadanie będzie realizowane.

Przewodniczący Komisji L.Saska stwierdził, że robimy inwestycje typu modernizacja remizy OSP w Lubrzy bez sięgania po środki UE, rezygnujemy z realizacji zadania budowy kanalizacji burzowej przy drodze bez poinformowania mieszkańców.

Radny Z. Drabik dodał, że odczuwa się brak strategii rozwoju, co skutkuje działaniami z dnia na dzień, zaprzestaniem wnioskowania o środki unijne.

W wyniku dyskusji nad pracami na ulicy Szkolnej w Lubrzy wszyscy zgodzili się, że ze względu na zbyt małą szer. drogi, w przyszłości, kiedy będzie wybudowana planowana droga gminna dojazdowa do drogi Opole –Prudnik, ulica Szkolna jako droga wewnętrzna będzie mogła być drogą jednokierunkową z chodnikiem po jednej stronie.

#### Sołectwo Skrzypiec.

Radny Z. Drabik zapytał dlaczego Firma wybrana do wykonania remontu drogi transportu rolnego, jeszcze nie rozpoczęła prac oraz co z pracami w zakresie łatania dróg.

Kier. Ref. Inwestycji wyjaśniła, że umowny termin wykonania prac przypada na drugą połowę października br.

Radny Z. Drabik poprosił o informację pisemną dotyczącą parametrów i wymogów postawionych firmie wykonującej remont drogi transportu rolnego

Radny M. Iżyk zapytał czy nie ma możliwości wykorytowania i utwardzenia drogi na osiedlu w Skrzypcu przed prowadzeniem nitki wodociągowej.

Kierownik Ref. Inwestycji stwierdziła, że wykonywanie prac w takiej kolejności byłoby „wyrzuceniem pieniędzy w błoto”.

Na terenie sołectwa Skrzypiec realizowano jeszcze zadania:

- uporządkowanie terenu przy starym korycie rzeki Prudnik,
- udrożnienie rowu za WOZ Dytmarów w kierunku drogi Lubrza-Skrzypiec ( radny Z.Drabik zaproponował wynagrodzenie premią jednego z pracowników zatrudnionych przy rowie.),
- wznowienie granic drogi wewnętrznej ,
- wyremontowano przepust pod drogą polną w Skrzypcu, prace polegały na wymianie 3 kręgów o długości po 50cm każdy, umocnieniu osadzenia pozostałych i naprawie i położeniu nowej nawierzchni na szerokości ok.6m.

Koszt realizacji zadania wyniósł 5 tys.zł.

Radny Z.Drabik kwestionował wysokość poniesionego wydatku w stosunku do zakresu wykonanych robót. Kier. Referatu Inwestycji przedstawiła radnym materiał fotograficzny dotyczący wykonywanych robót i wyjaśniła specyfikę realizacji zadania.

Radny zapytał też dlaczego ZGKiM nie realizuje prac na drodze w Skrzypcu (w kierunku stacji wodociągowej), mających na celu zatrzymanie wody spływającej z dróg polnych.

Wójt Gminy wyjaśnił, że Zakład miał duże natężenie prac w związku z koniecznością usuwania awarii.

#### Sołectwo Słoków

Rozbudowa świetlicy kontenerowej – trwa załatwianie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

#### Sołectwo Laskowice

W ramach środków w kwocie 6 070,00zł wykonano:

- 1) Remont instalacji elektrycznej,
- 2) Remont nawierzchni drogi gminnej w technologii repasfaltu,
- 3) Prace przy stacji DSP
- 4) Zlecono przebudowę kanalizacji burzowej na długości 15mb.

#### Sołectwo Nowy Browiniec

Planowane zadanie: remont chodnika nie zostało rozpoczęte.

Kier. Ref. Inwestycji wyjaśniła, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest sprawa wykorzystania materiału posiadanego przez sołectwo.

#### Sołectwo Olszynka

Planowane zadanie: budowa chodnika , wykonano w całości.

#### Sołectwo Krzyżkowice

Remont nawierzchni drogi gminnej na długości 56 mb wykonano. Firma musiała poprawiać wykonane prace (powód usterek – dostarczona zbyt zimna mieszanka).

#### Sołectwo Prężynka

Na wykonanie budowy parkingu obok kościoła ogłoszony został przetarg.

Przy WDK utwardzono kostką miejsce rekreacyjne, postawiono altankę i ławki.

Pomalowano spinalnię w remizie OSP.

#### Sołectwo Jasiona

Na wykonanie świetlicy ogłoszono przetarg.

Wykonano przyłącze energetyczne dla przyszłej świetlicy, zakupiono namiot plenerowy, rozpoczęto prace przy boisku.

#### Sołectwo Dytmarów

Wykonano termomodernizację remizy OSP, przyłącz wodociagowy do boiska i naprawiono tablicę z przyłączem elektrycznym.

#### Sołectwo Trzebina

Z funduszu sołectwa zaplanowano wykonanie dywanika na drodze gminnej.

Inne zadania:

Remont pokrycia dachowego na budynku remizy – budynek remizy jest objęty ochroną konserwatorską, w chwili obecnej czekamy na opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Odstąpiono od przeprowadzania remontu dachu na Przedszkolu w Trzebinie, w budżecie na 2013 rok zostaną zaplanowane środki odpowiadające przeznaczonym na remont dachu w roku bieżącym.

#### Sołectwo Lubrza

Radny S.Aleksandrowicz zwrócił się do Wójta ze sprawą odstąpienia od budowy kanalizacji burzowej na ulicy Szkolnej. Zwrócił uwagę, że należy podać mieszkańcom przyczynę odstąpienia tj. rozszerzenie zakresu prac przy zatoczce autobusowej przy Szkole.

Zwrócił też uwagę na zagrożenie dzikiego zabudowywania drogi projektowanej na drogę gminną na osiedlu w Lubrzy.

W celu wyłonienia wykonawcy prac zaplanowanych na boisku szkolnym trzykrotnie ogłaszano przetarg. Nie zostały wykonane wszystkie roboty. W związku z brakiem trawy sporządzono aneks do umowy i o odpowiednią kwotę zmniejszono wynagrodzenie.

W ramach funduszu sołeckiego wykonano prace w holu GOKSiR w Lubrzy.

W remizie OSP w Lubrzy zadanie jest wykonywane. Autor projektu będzie nadzorował budowę i jednocześnie kierował tą budową.

Radny S. Aleksandrowicz poruszył temat poklejenia nawierzchni ul. Nowej Naprawy i wysypania kamieniem ul. Dożynkowej. Kierownik Referatu Inwestycji poinformowała, że jeszcze nie zlecono prac ZGKiM, ale trwają rozmowy.


Z planowanego ankrowania budynku Urzędu Gminy w Lubrzy wycofano się, gdyż okazało się konieczne zrobienie „wieńca” na szczytowej części budynku.

Podsumowując radni stwierdzili, że w 2 miejscowościach zadania nie zostały wykonane, ogółem zadania zostały zrealizowane na ok. 90%

Lubrza, dnia 6 września 2012r.

Podpisy:

1. Wójta Gminy Lubrza

  
\_\_\_\_\_  
WÓJT GMINY  
mgr Mariusz Kozaczek

2. Członków zespołu kontrolnego:

1) Leopold Saska \_\_\_\_\_

2) Stanisław Aleksandrowicz \_\_\_\_\_

3) Michał Iżyk \_\_\_\_\_

4) Zenon Drabik \_\_\_\_\_