KOSZTORYS INWESTORSKI NAKŁADY

NAZWA INWESTYCJI	:	Budowa świetlicy kontenerowej MONTAŻ KONTENERÓW ŚWIETLICY WIEJSKIEJ.
ADRES INWESTYCJI	:	Jasiona gm. Lubrza działka nr 172/2 k.m. 2
INWESTOR	:	Urząd Gminy w Lubrzy
ADRES INWESTORA	:	48 - 231 Lubrza ul. Wolności 72
WYKONAWCA ROBÓT	:	----------
ADRES WYKONAWCY	:	----------
BRANŻA	:	budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	mgr inż. Piotr Ćwirko
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR	:	mgr inż. Piotr Ćwirko
DATA OPRACOWANIA	:	14 - 06 - 2013 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14 - 06 - 2013 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budynek kontenerowy świetlicy ze zbiornikiem na nieczystości płynne i przyłączami wody, kanalizacji i energii elektrycznej					
1		**MONTAŻ KONTENERÓW ŚWIETLICY WIEJSKIEJ**			
1 d.1	kalkulacja własna	Dostawa i montaż kompletnego kontenerowego budynku świetlicy zgodnie z danymi z projektu (powierzchnia 88,39 m2) Zakres prac montażowych - montaż sementów kontenerowych na wykonanych uprzednio ścianach fundamentowych - podłączenie do przygotowanego przyłącza instalacji wody z wykonaniem próby szczelności wewnętrznej instalacji - podłączenie do przygotowanego przyłącza instalacji kanalizacyjnej - podłączenie do przygotowanego przyłącza wewnętrznej instalacji elektrycznej z wykonaniem pomiarów elektrycznych. UWAGA: W wycenie uwzględnić utrudnienia w dojeździe na miejsce montażu i utrudnienie w montażu kontenerów z uwagi na pochylenie terenu i nieutwardzony dojazd. 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	**1.00**

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 4179 Użytkownik: Studio Architektury Piotr Ćwirko

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Budynek kontenerowy świetlicy ze zbiornikiem na nieczystości płynne i przyłączami wody, kanalizacji i energii elektrycznej								
1		**MONTAŻ KONTENERÓW ŚWIETLICY WIEJSKIEJ**						
1 d.1	kalkulacja własna	Dostawa i montaż kompletnego kontenerowego budynku świetlicy zgodnie z danymi z projektu (powierzchnia 88,39 m2) Zakres prac montażowych - montaż sementów kontenerowych na wykonanych uprzednio ścianach fundamentowych - podłączenie do przygotowanego przyłącza instalacji wody z wykonaniem próby szczelności wewnętrznej instalacji - podłączenie do przygotowanego przyłącza instalacji kanalizacyjnej - podłączenie do przygotowanego przyłącza wewnętrznej instalacji elektrycznej z wykonaniem pomiarów elektrycznych. UWAGA: W wycenie uwzględnić utrudnienia w dojeździe na miejsce montażu i utrudnienie w montażu kontenerów z uwagi na pochylenie terenu i nieutwardzony dojazd. obmiar = 1 kpl -- M --	kpl					
1*		świetlica kontenerowa 1kpl.	kpl.	1.00	0.00		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: **Razem z narzutami:** **Cena jednostkowa:**		**0.00**				**0.00**	**0.00**	**0.00**

PODSUMOWANIE

MONTAŻ KONTENERÓW ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
VAT [V] 23% od Σ(R, M, S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 4179 Użytkownik: Studio Architektury Piotr Ćwirko