Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Lubrzy
ul. Harcerska 1, 48-231 Lubrza
Tel. 77/4375288 wew. 44-47
NIP: 755-10-49-632, REGON: 530991090
www.zgkim-lubrza.pl e-mail: zgkim@lubrza.opole.pl

Lubrza, dnia 04.07.2013

Nr sprawy: ZGKiM 400/02/2013

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (Biuletyn Zamówień Publicznych 245874 – 2013 z dnia 26.06.2013) na zadanie **„Montaż kontenerów modułowych świetlicy wiejskiej"**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113.poz.759 z poźn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na postawione pytania:

1. „W opisie technicznym w 14.7. klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej elementów budynku i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.

   Przyjęto klasę D odporności pożarowej budynku (zgodnie z § 212 ust. 3 „warunków technicznych".

   Poszczególne elementy budynku posiadać będą następujące cechy odporności ogniowej:

   - Główna konstrukcja nośna budynku – R 30
   - Konstrukcja nośna dachu REI30
   - Przykrycie dachu - nie stawia się wymagań
   - Ściany zewnętrzne – NRO
   - Ściany wewnętrzne – nie stawia się wymagań za wyjątkiem ścian stanowiących obudowę poziomej drogi ewakuacyjnej które to powinny posiadać odporność ogniową co najmniej EI 15 – wokół wiatrołapu – POM. Nr 1.1.

Zgodnie z w/wym warunkami

- ściany zewnętrzne powinny spełniać wymagania EI30 klasy odporności ogniowej (płyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu nie spełnia powyższego warunku)
- konstrukcja dachu – nie stawia się wymagań
- pozostałe elementy budynku w klasie odporności ogniowej zgodnie z przyjętymi w dokumentacji.

Proszę o ustosunkowanie się do powyższych rozbieżności."

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że kategoria odporności konstrukcji oraz obudowy ścian świetlicy musi spełniać:

- Główna konstrukcja nośna budynku – ramy stalowe – R30
- Przykrycie dachu NRO
- Ściany zewnętrzne NRO
- Ściany wewnętrzne – bez wymagań za wyjątkiem ścian stanowiących obudowę poziomej drogi ewakuacyjnej dla której wyznacza się odporność ogniową EI 15.

Dyrektor
mgr Arkadiusz Winnik