



Wójt Gminy w Lubrzy

48-231 Lubrza, ul. Wolności 73

Telefon: 77 4074650 fax: 77 4074651; www.lubrza.opole.pl; e-mail: urząd@lubrza.opole.pl

Lubrza, 12.05.2022 r.

OR.0003.1.5.2022

l.dz. 2228/2022

Pan/i

Elżbieta Szwadowska

Radna Gminy Lubrza

W odpowiedzi na Interpelację zgłoszoną na XXXVIII Sesji Rady Gminy Lubrza w dniu 28 kwietnia 2022 r. dotyczącą pytania: „Kiedy rozpocznie się inwestycja – remont ul. Nowej Naprawy w Lubrzy?” informuję że w związku z opóźnieniami w realizacji prac projektowych oraz uzyskiwaniem stosownych uzgodnień ze stronami trzecimi w tym zakresie, wystąpiłem do Wykonawcy na podstawie §11 pkt 8 i 9 Umowy o przedstawienie nowego harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego. Harmonogram został poprawiony i przekazany do Urzędu Gminy dnia 12 maja 2022r. (dzisiaj). Nowy planowany termin rozpoczęcia prac to przełom czerwca i lipca br.

W załączeniu do interpelacji przedkładam nowy Harmonogram.

WÓJT GMINY
mgr Mariusz Kozaczek

Otrzymują:

1. Adresat
2. Przewodnicząca Rady Gminy P. Cz. Antoszczyszyn
3. a/a

Sprawę prowadzi:
Remigiusz Koczut Kierownik RIGPIOS
r.koczut@lubrza.opole.pl
tel. 77 407 46 56

Harmonogram rzeczowo-finansowy na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej G107314 w Lubrzy ulicy Nowej Naprawy”

Lp	Element robót	Ilość	Cena jedn netto	wartość netto	styczeń 2022	luty 2022	marzec 2022	kwiecień 2022	maj 2022	czerwiec 2022	lipiec 2022	sierpień 2022	wrzesień 2022	październik 2022
1	Dokumentacja projektowa	1	151 820,00 zł	151 820,00 zł	50 606,67 zł	50 606,67 zł	15 303,33	2 330,33	2 000	10 000			212 760,00 zł	212 760,00 zł
2	Jeźdźnia (+ siatka zbroj)	4728	90,00 zł	425 520,00 zł									30 320,00 zł	30 320,00 zł
3	Poszerzenie jezdni	379	80,00 zł	30 320,00 zł								109 200,00 zł	109 200,00 zł	109 200,00 zł
4	Chodniki	1560	140,00 zł	218 400,00 zł										26 720,00 zł
5	Pobocza	668	40,00 zł	26 720,00 zł										26 720,00 zł
6	Zjazdy i dojeżdża	1052	150,00 zł	157 800,00 zł										78 900,00 zł
7	Zieleńce	2276	15,00 zł	34 140,00 zł										34 140,00 zł
8	Stupy kolidujące	7	5 000,00 zł	35 000,00 zł							35 000,00 zł			
9	obrzeża 8x30x100	2206	50,00 zł	110 300,00 zł							55 150,00 zł			
10	krawężniki 15x22x100	2071	100,00 zł	207 100,00 zł							103 550,00 zł			
11	rury fi200	132,1	300,00 zł	39 630,00 zł							29630			50 000,00 zł
12	rury fi300	901	350,00 zł	315 350,00 zł							115350			200 000,00 zł
13	rury fi400	14	450,00 zł	6 300,00 zł							6300			
14	rury fi500	22	550,00 zł	12 100,00 zł							12100			
15	Wpusty deszczowe dn500	46	2 000,00 zł	92 000,00 zł							42000			50000
16	Studnie fi 600	47	2 500,00 zł	117 500,00 zł							67500			50000
			suma	1 980 000,00 zł										

10.01.2022 - rozpoczęcie prac projektowych

4.04.2022 - złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę

15.05.2022 - uzyskanie pozwolenia na budowę

30.06.2022 - uprządkowanie pozwolenia na budowę

17.06.2022 - uzyskanie prawomocnego zgłoszenia brania elektryczna

17-18.05.2022 - złożenie zgłoszenia robót branży elektrycznej

31.05.2022 - zatwierdzenie stali i tymczasowej organizacji ruchu

1.07-21.09.2022 - okres w którym będą dostarczane materiały niezbędne do realizacji inwestycji

1.08-30.09.2022 - badania i sprawdzenia sieci kanalizacji

1.07-30.10.2022 - badania i sprawdzenia zakresów drogowych

P.U.H. „DOMAX”
Arkadiusz Mika

42-283 Boronów ul. Grabińska 8
tel/fax 034/353 52 62 034/353 97 66
tel kom. 0 502 869 966
NIP 515-138 34-87
IDS 150320725

WŁAŚCICIEL
Arkadiusz Mika

mgr inż. Andrzej Quaszniok
upr. SLP 0351/09408/11
do kierowania i nadzorowania
baz ograniczeń